

АКТ № 1
гидравлического испытания системы теплоснабжения
МБОУ «СОШ № 3 имени А.И. Гаджибекова»

г. Каспийск _____ 01 июля 2025 г.

Мы нижеподписавшиеся,
представитель УЖКХ Администрации ГО «город Каспийск» Магомедов Д.А.
представитель ОАО «Каспий Тепло Сервис» Рустамов Р.И.
представитель подрядчика Абдулазизов М.Г.
представитель абонента Махмудова Р.А.
составили настоящий акт о том, что «01» июля 2025 г. произведено гидравлическое
испытание оборудования внутренней системы теплоснабжения.

Результаты испытания:

При давлении 6 кгс/см² в течении 40 минут падение составило _____ кгс/см²,
осмотр произведен при давлении _____ кгс/см².

При этом обнаружено: _____

Заключение

Оборудование системы теплоснабжения считается выдержанным (не выдержанным)
гидравлическое испытание.

Представитель УЖКХ Администрации ГО «город Каспийск» Магомедов Д.А.
Представитель подрядчика Абдулазизов М.Г.
Представитель ОАО «Каспий Тепло Сервис» Рустамов Р.И.
Представитель абонента Махмудова Р.А.



АКТ № 2
промывки системы отопления
МБОУ «СОШ № 3 имени А.И. Гаджибекова»

г. Каспийск

01 июля 2025 г.

Мы нижеподписавшиеся,
представитель УЖКХ Администрации ГО «город Каспийск» Магомедов Д.А.
представитель подрядчика Русаилов Р.И.
представитель ОАО «Каспий Тепло Сервис» Абдулазизов М.Г.
представитель абонента Шихкеримов Ф.А.
составили настоящий акт о том, что «01» июля 2025 г. система отопления МБОУ «СОШ №3 имени А.И. Гаджибекова» промыта сетевой водой с трехкратным заполнением и дренированием в канализацию при давлении 0,5 МПа, до полного осветления, со вскрытием и чисткой грязевика.

Результаты промывки:

На основании осмотра установлено, что система отопления промыта и готова для эксплуатации в отопительный период 2025/2026 гг.

При этом обнаружено: _____

Заключение

Работы по промывке системы отопления проведены в полном объеме в соответствии с требованиями.

Представитель УЖКХ Администрации ГО «город Каспийск» Магомедов Д.А.
Представитель ОАО «Каспий Тепло Сервис» Русаилов Р.И.
Представитель подрядчика Абдулазизов М.Г.
Представитель абонента Шихкеримов Ф.А.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 3

им. Гаджибекова А.И.

Агаева М.М.

«02» 04 2025 г.

Акт выполненных работ №3

от «02» июля 2025 г.

Комиссия в составе: председателя – Гаджиева К.З.- председателя профсоюзного комитета, членов комиссии: Улубекова Г.Н.-учитель информатики, Гаджикулиева З.М.- заместителя директора по безопасности и Шихкеримова Ф.А.- заведующего хозяйством, составила настоящий акт о том, что в МБОУ «СОШ № 3 имени Гаджибекова А.И.» выполнены следующие виды работ.

Наименование объекта	Ед. измерения	Количество, площадь	Необходимый материал	Сроки исполнения	исполнитель	Примерная стоимость выполненных работ (тыс.руб)	Примечание
Заделка расщелин оконных проемах	кв. м	1000	Пена монтажная	до 31.08.2025.	Вспомогательный персонал	3000	
Очистка подвальных помещений	кв. м	160	Хозяйственный инвентарь	31.08.2025	Вспомогательный персонал	-	

Выводы комиссии:

Указанный перечень работ выполнен в полном объеме.

Председатель комиссии Гаджиева К.З. _____

Члены комиссии: Гаджикулиев З.М. _____

Улубеков Г.Н. _____

Шихкеримова Ф.А. _____